



BOLETIM DE MEDIÇÃO 04								PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/03/2024 A 27/04/2024		RM MEDIÇÃO 04					
PROJETO / OBRA / SERVIÇO: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE POÇO VERDE - SE				EMPRESA: JHD ENGENHARIA EIRELI - ME Rod. Pedro Almeida Valadares, nº34 Casa A Centro Simão Dias-SE CNPJ : 26.588.587/0001-9				CONTRATO Nº: 23/2023		<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL <input type="checkbox"/> FINAL DATA 27/03/2024 MEDIÇÃO ATUAL R\$ 58.518,86 22,24% ACUMULADO ATÉ O PERÍODO R\$ 207.459,77 78,84%					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE DO CONTRATO	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$						
				ACUM. ANT.	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO		ACUM. ANT.	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	CONTRATO	MEDIDO	
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES								8.283,83			8.283,83		8.283,83	100,00%
01.01.001	Remoção de telhas de fibrocimento metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	m2	130,29	130,29		130,29	-	3,95	514,65	-	514,65	-	514,65	514,65	100,00%
01.01.002	Remoção de tesouras de madeira, com vão maior ou igual a 8m, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	un	3,00	3,00		3,00	-	210,66	631,98	-	631,98	-	631,98	631,98	100,00%
01.01.003	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	130,29	130,29		130,29	-	18,08	2.355,64	-	2.355,64	-	2.355,64	2.355,64	100,00%
01.01.004	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	un	8,00	8,00		8,00	-	1,55	12,40	-	12,40	-	12,40	12,40	100,00%
01.01.005	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	m2	10,27	10,27		10,27	-	10,57	108,55	-	108,55	-	108,55	108,55	100,00%
01.01.006	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	m3	9,45	9,45		9,45	-	62,78	593,27	-	593,27	-	593,27	593,27	100,00%
01.01.007	Remoção de vidro liso comum de esquadria com bague de alumínio ou pvc. af 01/2021	m2	6,00	6,00		6,00	-	25,93	155,58	-	155,58	-	155,58	155,58	100,00%
01.01.008	Remoção de acessórios sanitários	un	2,00	2,00		2,00	-	15,78	31,56	-	31,56	-	31,56	31,56	100,00%
01.01.009	Remoção de ar condicionado tipo Split	un	2,00	2,00		2,00	-	22,54	45,08	-	45,08	-	45,08	45,08	100,00%
01.01.010	Remoção de calha de zinco	m	20,30	20,30		20,30	-	11,64	236,29	-	236,29	-	236,29	236,29	100,00%
01.01.011	Demolição de concreto com martelo e compressor	m3	12,40	12,40		12,40	-	92,35	1.145,14	-	1.145,14	-	1.145,14	1.145,14	100,00%
01.01.012	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	130,29	130,29		130,29	-	15,40	2.006,47	-	2.006,47	-	2.006,47	2.006,47	100,00%
01.01.013	Demolição de reboco	m2	46,20	46,20		46,20	-	9,68	447,22	-	447,22	-	447,22	447,22	100,00%
01.02	FUNDAÇÃO								7.688,92		7.688,92		7.688,92	7.688,92	100,00%
01.02.001	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af 02/2021	m3	1,86	1,86		1,86	-	93,82	174,51	-	174,51	-	174,51	174,51	100,00%
01.02.002	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af 06/2017	kg	39,10	39,10		39,10	-	20,26	792,17	-	792,17	-	792,17	792,17	100,00%
01.02.003	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af 06/2017	kg	21,50	21,50		21,50	-	18,83	404,85	-	404,85	-	404,85	404,85	100,00%
01.02.004	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af 06/2017	kg	83,67	83,67		83,67	-	16,78	1.403,98	-	1.403,98	-	1.403,98	1.403,98	100,00%
01.02.005	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af 06/2017	m2	4,32	4,32		4,32	-	234,05	1.011,10	-	1.011,10	-	1.011,10	1.011,10	100,00%
01.02.006	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af 06/2017	m2	21,35	21,35		21,35	-	111,80	2.386,93	-	2.386,93	-	2.386,93	2.386,93	100,00%
01.02.007	Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de jerica ? lançamento, adensamento e acabamento. af 06/2017	m3	1,54	1,54		1,54	-	984,01	1.515,38	-	1.515,38	-	1.515,38	1.515,38	100,00%
01.03	SUPERESTRUTURA								32.400,83		32.400,83		32.400,83	32.400,83	100,00%
01.03.001	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af 06/2022	kg	11,50	11,50		11,50	-	19,35	222,53	-	222,53	-	222,53	222,53	100,00%
01.03.002	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af 06/2022	kg	59,71	59,71		59,71	-	16,40	979,24	-	979,24	-	979,24	979,24	100,00%
01.03.003	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af 06/2022	kg	38,00	38,00		38,00	-	17,83	677,54	-	677,54	-	677,54	677,54	100,00%
01.03.004	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af 06/2022	kg	385,93	385,93		385,93	-	14,77	5.700,19	-	5.700,19	-	5.700,19	5.700,19	100,00%
01.03.005	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af 06/2017	kg	138,67	138,67		138,67	-	14,18	1.966,34	-	1.966,34	-	1.966,34	1.966,34	100,00%
01.03.006	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af 09/2020	m2	18,20	18,20		18,20	-	215,09	3.914,64	-	3.914,64	-	3.914,64	3.914,64	100,00%
01.03.007	Concretagem de pilares, fck=25 mpa, com uso de jericas em cremalheira - lançamento, adensamento e acabamento. af 02/2022	m3	1,63	1,63		1,63	-	911,02	1.484,96	-	1.484,96	-	1.484,96	1.484,96	100,00%
01.03.008	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	92,43	92,43		92,43	-	154,60	14.289,68	-	14.289,68	-	14.289,68	14.289,68	100,00%



 José Ribeiro da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 2718596880SE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04								PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/03/2024 A 27/04/2024		RM MEDIÇÃO 04				
PROJETO / OBRA / SERVIÇO: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE POÇO VERDE - SE			EMPRESA: JHD ENGENHARIA EIRELI - ME Rod. Pedro Almeida Valadares, nº34 Casa A Centro Simão Dias-SE CNPJ : 26.588.587/0001-9					CONTRATO Nº: 23/2023		<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL <input type="checkbox"/> FINAL		DATA 27/03/2024		
										MEDIÇÃO ATUAL		R\$	58.518,86	22,24%
										ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		R\$	207.459,77	78,84%
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE DO CONTRATO	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$						
				ACUM. ANT.	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL		SALDO	ACUM. ANT.	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	CONTRATO	MEDIDO
01.03.009	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022	m3	2,98	2,98		2,98	-	1.062,32	3.165,71	-	3.165,71	-	3.165,71	100,00%
01.04	ELEVAÇÃO							5.476,97	-	5.476,97	9.533,91	15.010,88	36,49%	
01.04.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	103,30	103,30		103,30	-	53,02	5.476,97	-	5.476,97	-	5.476,97	100,00%
01.04.002	Divisória Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação - Rev 02	m2	59,80				59,80	159,43	-	-	9.533,91	9.533,91	0,00%	
01.05	REVESTIMENTO							16.601,55	3.806,61	20.408,16	-	20.408,16	100,00%	
01.05.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	217,15	217,15		217,15	-	7,76	1.685,08	-	1.685,08	-	1.685,08	100,00%
01.05.002	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisada 08/2015	m2	130,29	130,29		130,29	-	14,53	1.893,11	-	1.893,11	-	1.893,11	100,00%
01.05.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	217,15	217,15		217,15	-	35,77	7.767,46	-	7.767,46	-	7.767,46	100,00%
01.05.004	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	130,29	130,29		130,29	-	40,34	5.255,90	-	5.255,90	-	5.255,90	100,00%
01.05.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço	m2	33,50			33,50	-	113,63	-	3.806,61	3.806,61	-	3.806,61	100,00%
01.06	PISO							18.725,31	12.360,39	31.085,70	-	31.085,70	100,00%	
01.06.001	Aterro de caixa de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	13,02	13,02		13,02	-	204,94	2.668,32	-	2.668,32	-	2.668,32	100,00%
01.06.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4 e = 5,0cm	m²	6,51	6,51		6,51	-	1.233,34	8.029,04	-	8.029,04	-	8.029,04	100,00%
01.06.003	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	260,58	104,23		156,35	-	260,58	77,02	12.041,92	20.069,87	-	20.069,87	100,00%
01.06.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, c/ piso porcelanato marmore branco, PORTOBELLO ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	3,50			3,50	-	90,99	-	318,47	318,47	-	318,47	100,00%
01.07	COBERTURA							49.875,96	5.226,19	55.102,15	15.672,67	70.774,82	77,86%	
01.07.001	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxidado ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2	130,29	100,00%		100,00%	-	212,42	27.676,20	-	27.676,20	-	27.676,20	100,00%
01.07.002	Telhamento com telha em aço galvanizado, simples, ondulada, pré-pintada, OND17 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar	m2	130,29	130,29		130,29	-	132,40	17.250,40	-	17.250,40	-	17.250,40	100,00%
01.07.003	Forno em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_ps	m2	260,58			104,23	156,35	50,14	-	5.226,19	5.226,19	7.839,29	13.065,48	40,00%
01.07.004	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	20,00	20,00		20,00	-	218,42	4.368,40	-	4.368,40	-	4.368,40	100,00%
01.07.005	Tube pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	m	10,00	10,00		10,00	-	40,26	402,60	-	402,60	-	402,60	100,00%
01.07.006	Joelho 90 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	un	4,00	4,00		4,00	-	44,59	178,36	-	178,36	-	178,36	100,00%
01.07.007	Domos em fibra de vidro	m2	20,68				20,68	378,79	-	-	-	7.833,38	7.833,38	0,00%
01.08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							2.744,94	8.040,07	10.785,01	5.573,93	16.358,94	65,93%	
01.08.001	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	19,00				19,00	120,08	-	-	-	2.281,52	2.281,52	0,00%
01.08.002	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	5,00				5,00	81,24	-	-	-	406,20	406,20	0,00%
01.08.003	Spot Recuado AR 111, incluindo a lâmpada Led 12w bivolt (G-Light ou similar)	un	9,00				9,00	211,10	-	-	-	1.899,90	1.899,90	0,00%


 José Ribeiro da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 2718596880SE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04								PERÍODO DE EXECUÇÃO:		RM MEDIÇÃO 04					
PROJETO / OBRA / SERVIÇO: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE POÇO VERDE - SE				EMPRESA: JHD ENGENHARIA EIRELI - ME Rod. Pedro Almeida Valadares, nº34 Casa A Centro Simão Dias-SE CNPJ : 26.588.587/0001-9				CONTRATO Nº: 23/2023		<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL <input type="checkbox"/> FINAL					
										DATA 27/03/2024					
										MEDIÇÃO ATUAL		R\$	58.518,86	22,24%	
ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		R\$	207.459,77	78,84%											
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE DO CONTRATO	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$						
				ACUM. ANT.	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO		ACUM. ANT.	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	CONTRATO	MEDIDO	
01.08.004	Luminária tipo spot de Sobrepor SR08-S da Abalux ou similar para lâmpada PAR 20	un	5,00			-	5,00	177,23	-	-	-	886,15	886,15	0,00%	
01.08.005	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	25,00		25,00	25,00	-	24,39	-	609,75	609,75	-	609,75	100,00%	
01.08.006	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	9,00		9,00	9,00	-	45,09	-	405,81	405,81	-	405,81	100,00%	
01.08.007	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"	un	5,00		5,00	5,00	-	21,50	-	107,50	107,50	-	107,50	100,00%	
01.08.008	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	un	2,00		2,00	2,00	-	24,93	-	49,86	49,86	-	49,86	100,00%	
01.08.009	Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+tt 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af. 12/2015	un	1,00		1,00	1,00	-	55,86	-	55,86	55,86	-	55,86	100,00%	
01.08.010	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af. 02/2020	un	4,00			-	4,00	25,04	-	-	-	100,16	100,16	0,00%	
01.08.011	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embulida	un	3,00		3,00	3,00	-	84,33	-	252,99	252,99	-	252,99	100,00%	
01.08.012	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	200,00		200,00	200,00	-	4,77	-	954,00	954,00	-	954,00	100,00%	
01.08.013	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70°	m	180,00		180,00	180,00	-	9,85	-	1.773,00	1.773,00	-	1.773,00	100,00%	
01.08.014	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	60,00	60,00		60,00	-	7,46	447,60	-	447,60	-	447,60	100,00%	
01.08.015	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	18,00	18,00		18,00	-	26,45	476,10	-	476,10	-	476,10	100,00%	
01.08.016	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	12,00	12,00		12,00	-	7,73	92,76	-	92,76	-	92,76	100,00%	
01.08.017	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af. 12/2021	m	20,00	20,00		20,00	-	14,62	292,40	-	292,40	-	292,40	100,00%	
01.08.018	Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condutele pvc rígido Ø 3/4" s/ fixação, exclusive tomada	un	2,00	2,00		2,00	-	188,93	377,86	-	377,86	-	377,86	100,00%	
01.08.019	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	3,00	3,00		3,00	-	352,74	1.058,22	-	1.058,22	-	1.058,22	100,00%	
01.08.020	LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA	un	10,00		10,00	10,00	-	383,13	-	3.831,30	3.831,30	-	3.831,30	100,00%	
01.09	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					-	-	1.308,55	2.736,33	4.044,88	10.122,59	14.167,47	28,55%		
01.09.001	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	3,00		3,00	3,00	-	912,11	-	2.736,33	2.736,33	-	2.736,33	100,00%	
01.09.002	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	8,09			-	8,09	532,54	-	-	-	4.308,25	4.308,25	0,00%	
01.09.003	Cuba de embutir oval (deca linha ref 137) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca) ou similares	un	3,00			-	3,00	513,40	-	-	-	1.540,20	1.540,20	0,00%	
01.09.004	Torneira de metal Ø 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-40 ou similar)	un	3,00			-	3,00	164,60	-	-	-	493,80	493,80	0,00%	
01.09.005	Porta toalha inox para papel toalha em rolo	un	3,00			-	3,00	157,15	-	-	-	471,45	471,45	0,00%	
01.09.006	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	4,00	4,00		4,00	-	138,45	553,80	-	553,80	-	553,80	100,00%	
01.09.007	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	5,00	5,00		5,00	-	93,68	468,40	-	468,40	-	468,40	100,00%	
01.09.008	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	3,00	3,00		3,00	-	95,45	286,35	-	286,35	-	286,35	100,00%	
01.09.009	Mictório sifonado louça branca ? padrão médio ? fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	1,00			-	1,00	781,58	-	-	-	781,58	781,58	0,00%	
01.09.010	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 03	un	1,00			-	1,00	666,54	-	-	-	666,54	666,54	0,00%	


José Ribeiro da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 2718596880SE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04								PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/03/2024 A 27/04/2024		RM MEDIÇÃO 04				
PROJETO / OBRA / SERVIÇO: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE POÇO VERDE - SE			EMPRESA: JHD ENGENHARIA EIRELI - ME Rod. Pedro Almeida Valadares, nº34 Casa A Centro Simão Dias-SE CNPJ : 26.588.587/0001-9				CONTRATO Nº: 23/2023		<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL <input type="checkbox"/> FINAL DATA 27/03/2024 MEDIÇÃO ATUAL R\$ 58.518,86 22,24% ACUMULADO ATÉ O PERÍODO R\$ 207.459,77 78,84%					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE DO CONTRATO	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$					
				ACUM. ANT.	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO		ACUM. ANT.	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	CONTRATO	MEDIDO
01.09.011	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	un	1,00			-	1,00	1.860,77	-	-	-	1.860,77	1.860,77	0,00%
01.10	PINTURA					-	-		-	6.604,61	6.604,61	6.931,52	13.536,12	48,79%
01.10.001	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01	m2	196,22		130,50	130,50	65,72	50,61	-	6.604,61	6.604,61	3.326,09	9.930,69	66,51%
01.10.002	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	12,50			-	12,50	9,05	-	-	-	113,13	113,13	0,00%
01.10.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	12,50			-	12,50	23,01	-	-	-	287,63	287,63	0,00%
01.10.004	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	15,30			-	15,30	33,25	-	-	-	508,73	508,73	0,00%
01.10.005	Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo	m²	13,00			-	13,00	207,38	-	-	-	2.695,94	2.695,94	0,00%
01.11	ESQUADRIAS					-	-		-	12.837,07	12.837,07	7.845,91	20.682,98	62,07%
01.11.001	Porta pivotante de vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. af 01/2021	un	4,00		4,00	4,00	-	1.542,75	-	6.171,00	6.171,00	-	6.171,00	100,00%
01.11.002	Vidro temperado 10 mm, liso, verde, com ferragens - Rev 01 10/2021	m2	7,20			-	7,20	1.089,71	-	-	-	7.845,91	7.845,91	0,00%
01.11.003	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	m2	3,42		3,42	3,42	-	372,16	-	1.272,79	1.272,79	-	1.272,79	100,00%
01.11.004	Vidro liso incolor 5mm - Rev 01 10/2021	m2	2,82		2,82	2,82	-	228,92	-	645,55	645,55	-	645,55	100,00%
01.11.005	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	2,00		2,00	2,00	-	846,79	-	1.693,58	1.693,58	-	1.693,58	100,00%
01.11.006	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	m2	6,25		6,25	6,25	-	430,98	-	2.693,63	2.693,63	-	2.693,63	100,00%
01.11.007	KIT PARA AUTOMAÇÃO DE PORTA DE ENROLAR ATE 300 KG	un	1,00		1,00	1,00	-	360,52	-	360,52	360,52	-	360,52	100,00%
01.12	DIVERSOS					-	-		5.834,05	6.907,59	12.741,64	-	12.741,64	100,00%
01.12.001	Escada em concreto armado moldado in loco, fck 20 mpa, com 1 lance e laje plana, fôrma em chapa de madeira compensada resinada. af 11/2020	m3	1,28	1,28		1,28	-	4.557,85	5.834,05	-	5.834,05	-	5.834,05	100,00%
01.12.002	Degrau de escada em granito cinza andorinha, L=32cm, com 3 frisos antiderrapante	m	23,00		23,00	23,00	-	300,33	-	6.907,59	6.907,59	-	6.907,59	100,00%
TOTAL BRUTO (R\$)									148.940,91	58.518,86	207.459,77	55.680,52	263.140,29	78,84%
ASSINATURAS									À MEDIR			58.518,86		
CONTRATADA						GESTOR DO CONTRATO								
DATA: / /						 DATA: 27/03/2024								

Assinado de forma digital
 por DANIEL MORAIS DE
 ANDRADE
 LIMA:60930268504
 LIMA:60930268504
 Dados: 2024.03.27 10:12:05
 -03'00'


 José Roberto da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 27185968805E