



# CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PERÍODO: 30/11/2023 a 29/12/2023

Assunto: CONTRATO Nº 23/2023

Objeto: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE POÇO VERDE - SE

Empresa Contratada – JHD ENGENHARIA EIRELI – ME

Licitação Modalidade – TOMADA DE PREÇOS.

Contrato – 23/2023.

Fiscal da Obra – JOSÉ RIBEIRO DA SILVA.

Valor do Contrato – R\$ 263.140,29

Prazo da Obra Original – 03 (três) meses.

Aditivo Prazo Execução – NÃO.

Data Ordem de Serviço – 30 de novembro de 2023.


Início dos Serviços – 30 de novembro de 2023.


Final dos Serviços – 29 de fevereiro de 2024.

Aditivo Financeiro – NÃO.

Nesta data, os serviços de execução da obra se encontram em 16,10% (três por cento).

Câmara Municipal de Poço Verde(SE), em 29 de dezembro de 2023.

  
**RIVAN FRANCISCO DOS SANTOS**  
Presidente da Câmara Municipal de Poço Verde

  
**José Ribeiro da Silva**  
Engenheiro Civil - CREA: 2718596880SE  
Responsável Técnico