



# CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PERÍODO: 01/01/2023 A 07/02/2023

Assunto: Dispensa de Licitação

Objeto: **REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DA AVENIDA CAPITÃO JOSÉ NARCISO, SUBSTITUIÇÃO DO PISO DA CALÇADA COM SINALIZAÇÃO TÁTIL E ADAPTAÇÃO DE SALA EXISTENTE EM ALMOXARIFADO CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE – SE.**

MUNICÍPIO: POÇO VERDE – SE

---

Empresa Contratada – JRIBEIRO ENGENHARIA LTDA

Licitação modalidade Dispensa

Contrato – 021/2022

Fiscal da Obra – *Daniel Morais de Andrade Lima*

Valor Obra – R\$ 28.796,53

Prazo da Obra Original – 30 (TRINTA) dias

Aditivo Prazo Execução – NÃO

Data Ordem de Serviço – 29 de dezembro de 2022

Início dos Serviços – 29 de dezembro de 2022

Final dos Serviços – 07 de fevereiro de 2023

Aditivo Financeiro – NÃO

Nesta data, os serviços de execução da obra se encontra em 100,0%.

Câmara Municipal de Poço Verde(SE), em 07 de dezembro de 2023

**RIVAN FRANCISCO DOS SANTOS**  
*Presidente da Câmara Municipal de Poço Verde*

**Daniel Morais de Andrade Lima**  
*Engenheiro civil – CREA270416070-8*  
**Responsável Técnico**